

## Cyngor Sir CEREDIGION County Council

**ADRODDIAD I'R:** Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau sy'n Dysgu

**DYDDIAD:** 30.6.22

**LLEOLIAD:** Siambr y Cyngor, Penmorfa

**TEITL:** Diweddariad ar Ysgol Ardal newydd yn Nyffryn Aeron

**PWRPAS YR ADRODDIAD:** I ddiweddarau aelodau am ddatblygiadau tuag at agor ysgol ardal newydd yn Nyffryn Aeron

**RHESWM PAM BOD Y  
PWYLLGOR WEDI GOFYN** Er gwybodaeth  
**AM Y WYBODAETH:**

### **CEFNDIR:**

Mae adeiladu ysgol gynradd newydd yn ardal Dyffryn Aeron wedi'i gytuno fel rhan o raglen Ysgolion Unfed Ganrif ar Hugain Llywodraeth Cymru. Bellach, fe elwir y rhaglen honno yn Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy.

Bydd yr ysgol ar gyfer disgyblion oed 3-11 ac yn gwasanaethu ardaloedd Felin-fach, Ciliau Aeron, Dihewyd a Chilcennin.

Ym mis Tachwedd 2021 pwrkaswyd tir addas ar gyfer yr adeilad, ym mhentref Felin-fach.

### **Y SEFYLLFA AR HYN O BRYD:**

Cymeradwywyd yr Achos Amlinellol Strategol gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2021 am y gost adeiladu amcangyfrifedig o £10,932,950. Cyhoeddwyd y tendr i benodi ymgynghorwyr i ddatblygu'r prosiect ym mis Chwefror 2022 ac yn dilyn proses faith, penodwyd SPP ym mis Ebrill 2022. Mae SPP yn Ymgynghorwyr Rheoli Prosiectau a Mesur Meintiau, ac maent yn gyfrifol am gyflawni'r prosiect yn dilyn Proses Gaffael Dau Gam. Penodwyd Ymgynghorwyr BREEAM ym mis Ebrill 2022

Cyhoeddwyd tendr y Contractwr ar Fai'r 16<sup>eg</sup> 2022 ac yn dilyn sawl cais i ymestyn y cyfnod tendro, pennwyd dyddiad cau diwygiedig y tendr ar gyfer Mehefin 20<sup>fed</sup> 2022.

Yn dilyn proses gwerthuso'r tendr, dylid penodi contractwr yn gynnar ym mis Gorffennaf 2022.

Mae cynlluniau ar gyfer yr ysgol i'w cytuno a'u cymeradwyo erbyn Tachwedd/Rhagfyr 2022.

Bwriedir cytuno ar swm y Contract erbyn Ionawr / Chwefror 2023, a bydd Achos Busnes Amlinellol ac Achos Busnes Terfynol Llywodraeth Cymru yn cael eu cyflwyno i'w cymeradwyo cyn gynted ag y cytunir ar swm y contract. Gofynnir am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer swm y contract ar yr un pryd.

Rhagwelir y bydd gwaith yn dechrau ar y safle Mawrth/Ebrill 2023 gan dybio bod yr holl brosesau'n rhedeg yn esmwyth ac wedi'u hamserlennu i'w cwblhau Gorffennaf/Awst 2024.

Mae Corff Llywodraethu Cysgodol ar gyfer yr ysgol newydd yn cael ei sefydlu ar hyn o bryd.

**LLESIANT  
CENEDLAETHAU'R  
DYFODOL:**

**Oes Aseiad Effaith Integredig  
wedi ei gwblhau? Os na,  
esboniwch pam**

**Crynodeb:  
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:**

**ARGYMHELLION:**

I dderbyn diweddariad ar y datblygiadau tuag at agor ysgol ardal newydd yn ardal Dyffryn Aeron

**RHESWM DROS YR ARGYMHELLION:**

Sicrhau gwybodaeth gyfredol am y datblygiadau

**Enw Cyswllt:** Nia James  
**Swydd:** Rheolwr Corfforaethol Adnoddau Dynol  
**Dyddiad yr Adroddiad:** 7.6.22  
**Acronymau:**

BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method